REALISATIE ONDERDOORGANG SPOOR VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

OOSTERBLOKKER

Oosterblokker | 31 mei 2014 | 500.000 - 1.500.000 | ProRail BV

Een veilige onderdoorgang voor fietser en voetgangers die de onbewaakte spoorwegovergang vervangt. K_Dekker heeft hiermee in Oosterblokker een veilige verbinding tussen Oosterblokker, de nieuwe waterberging en het recreatiegebied Drachterveld gerealiseerd.



Omzet
500.000 - 1.500.000

Contractvorm
UAV-GC

Opdrachtgever
ProRail BV

Architect
ProRail BV

Opleverdatum
31 mei 2014

Locatie
Oosterblokker

REALISATIE ONDERDOORGANG SPOOR VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

Om de bouwplaats bereikbaar te maken is er eerst een tijdelijke weg voor het bouwverkeer aangelegd. tijdens de eerste treinvrije periode (TVP) zijn de graafwerkzaamheden uitgevoerd en is een tijdelijke fundering geplaatst met een damwandconstructie. De onderdoorgang is ter plaatse, naast het spoor in diverse prefab onderdelen door K_Dekker zelf vervaardigd, te weten de tunnelbak (een zogeheten U-bak), het tunneldek, de trapopgangen voor beide zijden en de prefab wanden tbv de kabelkoker. In een TVP van 50 uur zijn alle prefab elementen in de tunnel gehesen en op hun plaats gezet, spannend, want tijdens zo'n buitendienststelling telt elke minuut. Tot slot is het spoor weer hersteld, waarna de trein weer kon rijden.