

## RENOVATIEWERK VOSSIUS GYMNASIUM (FASE 2)

### AMSTERDAM

Amsterdam | 30 oktober 2020 | 1.500.000 - 5.000.000 | HEVO BV

K\_Dekker had in Amsterdam al compleet nieuwe en ondergrondse gymzalen gerealiseerd voor het Vossius Gymnasium. Ook was er een casco serre aan het rijksmonumentale pand aangebouwd. Dat was fase één. De tweede fase van de opdracht bestaat uit een reeks renovatiewerkzaamheden – terwijl de lessen in de school gewoon doorgaan.



**Omzet**

1.500.000 - 5.000.000

**Contractvorm**

Bouwteam

**Opdrachtgever**

HEVO BV

**Architect**Marlies Rohmer  
Architects & Urbanists**Opleverdatum**

30 oktober 2020

**Locatie**

Amsterdam

## RENOVATIEWERK VOSSIUS GYMNASIUM (FASE 2)

Volgens planning zou de oplevering van de nieuwe gymzalen en de casco serre het startsein vormen voor fase 2: een complete upgrade van het monumentale schoolgebouw. Maar brand gooide roet in het eten. Tijdens de afronding van de serre en gymzalen brak er onverwachts brand uit in de oude kantine van het Vossius Gymnasium. Om die reden werd de tweede fase naar voren gehaald. Bovendien werd de planning omgegooid: eerst herstelde K\_Dekker de brandschade zodat de school dat deel van het gebouw weer kon gebruiken. ECHT VAN START Nadat de brandschade hersteld is, is het renovatiewerk gestart. Wat moest er allemaal gebeuren? De oude gymzalen werden omgebouwd tot een nieuwe kantine, extra lokalen en een aantal kantoren. Ook stond de vervanging van een trap door een nieuwe eikenhouten trap naar de zolderverdieping in een ander deel van het gebouw op de planning. Verder komt er een nieuwe lift in het vier verdiepingen tellende gebouw. Een nevenaannemer installeert een nieuw ventilatiesysteem waarvoor K\_Dekker de nodige bouwkundige voorzieningen treft. TIJDENS DE LES Het lesrooster van de school was leidend voor de dagplanning van K\_Dekker. Iedereen van het team beschikte over dat lesrooster. Eén ding is zeker: je wilt absoluut niet tijdens een leswissel met materiaal door de gangen moeten lopen. K\_Dekker baande zich in fase 2 dan ook klus voor klus een weg door de school. Om elk werkgebied plaatste het team steeds tijdelijke bouwschuttingen. Dat is vooral met het oog op de veiligheid, maar ook om de hinder voor de leerlingen en docenten minimaal te houden. Bovendien maakten de schuttingen voor iedereen duidelijk waar het werkgebied begon en ophield, en waar je dus wel of juist niet moest zijn. K\_Dekker heeft tijdens fase 2 het bouwkundige werk uitgevoerd. Ook waren we bouwcoördinator voor de E&W-installateurs en externe partijen die onder direct contract stonden van opdrachtgever HEVO. Dat vroeg om veel afstemmen en strak plannen.